



ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ จากถนนลาดยางทางเข้าบ้านนายสมพร ทองสารี	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ จากถนนลาดยางทางเข้าบ้านนายสมพร ทองสารี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๙๘,๐๐๐	๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ถึง ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓๓,๑๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ ช่วง	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕ ช่วงที่ ๑ จากถนนลาดยาง แสวงหา - ปากดงถึง แยกรีสอร์ท นานางนงเยาว์ แจ่มจันทร์ ช่วงที่ ๒ จากถนน คสล.เดิม หน้าบ้านนายรำพึง สุวรรณอ่อน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๗๖,๐๐๐	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗๕,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายจอม ชื่นรุ่ง ถึงบายนายจิน ชื่นรุ่ง หมู่ที่ ๘	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายจอม ชื่นรุ่ง ถึงบายนายจิน ชื่นรุ่ง หมู่ที่ ๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๙๗,๐๐๐	๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ถึง ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๗,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.ทางเข้าบ้านนางสมหมาย กลิ่นสุมาลี ถึง บ้านนายเทียม บุญอ่ำไฟ หมู่ที่ ๙	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.ทางเข้าบ้านนางสมหมาย กลิ่นสุมาลี ถึง บ้านนายเทียม บุญอ่ำไฟ หมู่ที่ ๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๑๒,๗๐๐	๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ถึง ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑๒,๗๐๐

๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนางสาลี ชานูช หมู่ที่ ๙	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนางสาลี ชานูช หมู่ที่ ๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๓๗,๐๐๐	๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ถึง ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๗,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง ถึง บ้านนายบุญเลิศ ทองนุ้ย หมู่ที่ ๑๑	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง ถึง บ้านนายบุญเลิศ ทองนุ้ย หมู่ที่ ๑๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๓๖,๐๐๐	๓ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓๕,๐๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง ถึงบ้านนางยุพา ยิ้มกระจ่าง หมู่ที่ ๑๑	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง ถึงบ้านนางยุพา ยิ้มกระจ่าง หมู่ที่ ๑๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๖๒,๐๐๐	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖๑,๐๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายหมด เข้มมั่ง ถึงบ้านนางเรียม บัวทอง หมู่ที่ ๑๒	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายหมด เข้มมั่ง ถึงบ้านนางเรียม บัวทอง หมู่ที่ ๑๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๕๐,๐๐๐	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๘,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหินคลุกจากถนน คสล.เดิม ถึง ที่ดินนางสาวนระ โตขุนศรี หมู่ที่ ๗	ได้ถนนดิน พร้อมลงหินคลุกจากถนน คสล.เดิม ถึง ที่ดินนางสาวนระ โตขุนศรี หมู่ที่ ๗ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๘๗,๐๐๐	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๗,๐๐๐
๑๐	โครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช จากสะพาน คสล. เขตติดต่อเทศบาลตำบลแสงหา ถึง สะพาน คสล.เขตติดต่อตำบลห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๔	ได้แหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้นในการทำการเกษตรจากสะพาน คสล. เขตติดต่อเทศบาลตำบลแสงหา ถึง สะพาน คสล.เขตติดต่อตำบลห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๙,๐๐๐	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙,๐๐๐
๑๑	โครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช จากสายหน้าโรงน้ำแข็งเฮงฮวด จากบ้าน รตท.ธรรมไทย ชาตะรูป ถึง นานางสุรินทร์ จันทร์หิรัญ หมู่ที่ ๓	ได้แหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้นในการทำการเกษตรจากสายหน้าโรงน้ำแข็งเฮงฮวด จากบ้าน รตท.ธรรมไทย ชาตะรูป ถึง นานางสุรินทร์ จันทร์หิรัญ หมู่ที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๔,๕๐๐	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔,๕๐๐

๑๒	โครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช จาก หน้าบ้านนางสาวลัดดา มีทอง ถึง คลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๓	ได้แหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้นในการทำการเกษตรจากหน้าบ้าน นางสาวลัดดา มีทอง ถึง คลองชลประทาน หมู่ที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔,๔๐๐	๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔,๔๐๐
๑๓	โครงการขุดลอกคูคลองสาธารณะ จากถนน คูเมืองแสวงหา ซอยตันโพธิ์ หมู่ที่ ๘	ได้แหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้นในการทำการเกษตรจากถนนคู เมืองแสวงหา ซอยตันโพธิ์ หมู่ที่ ๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๗,๒๐๐	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗,๒๐๐
๑๔	โครงการขุดลอกลำรางสายประปาหมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ ช่วง	ได้แหล่งน้ำที่ปราศจากวัชพืชและไหลสะดวกจากสาย ประปาหมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ ช่วง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๘,๘๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๘,๘๐๐
๑๕	โครงการลงหินคลุก จากนายนายเสน่ห์ สุดประเสริฐ ถึง นานายสังัด ช่างบรรง หมู่ที่ ๑๒	ได้หินคลุก จากนายนายเสน่ห์ สุดประเสริฐ ถึง นานาย สังัด ช่างบรรง หมู่ที่ ๑๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๕,๐๐๐	๒๓ กันยายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๕,๐๐๐
๑๖	โครงการลงหินคลุก จากถนน คสล.หน้าบ้าน นายสุวิทย์ บำเพ็ญทาน ถึง เขตติดต่อห้วยไผ่ หมู่ที่ ๖	ได้หินคลุก จากถนน คสล.หน้าบ้านนายสุวิทย์ บำเพ็ญ ทาน ถึง เขตติดต่อห้วยไผ่ หมู่ที่ ๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๙๔,๐๐๐	๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ ถึง ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๔,๐๐๐
๑๗	โครงการลงหินคลุก จากบ้านนายสมชาย แก้ว ทอง ถึง บ้านนายเงิน เทียนกัณฑ์เทศ หมู่ที่ ๘	ได้ หินคลุก จากบ้านนายสมชาย แก้วทอง ถึง บ้าน นายเงิน เทียนกัณฑ์เทศ หมู่ที่ ๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๒๓,๐๐๐	๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ ถึง ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒๓,๐๐๐
๑๘	โครงการลงหินคลุก สายกลางทุ่ง จากนา นางสาวประไพ เกิดดี ถึง นานายจอม ชื่นรุ่ง หมู่ที่ ๘	ได้หินคลุก สายกลางทุ่ง จากนางสาวประไพ เกิดดี ถึง นานายจอม ชื่นรุ่ง หมู่ที่ ๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ ถึง ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑๕,๐๐๐

๑๙	โครงการลงหินคลุก จากแยกทางเข้าบ้านนายสมพร ทองสารี ถึง ถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒	ได้หินคลุก จากแยกทางเข้าบ้านนายสมพร ทองสารี ถึง ถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ ถึง ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๕,๐๐๐
๒๐	โครงการลงหินคลุก จากสายเจ้าแม่กวนอิม ถึง นานางบังอร อิมบุญ (นายเสน่ห์ สุดประเสริฐ) หมู่ที่ ๗	ได้หินคลุก จากสายเจ้าแม่กวนอิม ถึง นานางบังอร อิมบุญ (นายเสน่ห์ สุดประเสริฐ) หมู่ที่ ๗ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๒,๙๐๐	๒๓ กันยายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๒,๙๐๐
๒๑	โครงการวางท่อพีวีซีระบายน้ำ จากคันคลองน้ำทิ้ง ถึง นานายนะรัง วุฒิ หมู่ที่ ๑๐	ได้ท่อพีวีซีระบายน้ำ จากคันคลองน้ำทิ้ง ถึง นานายนะรัง วุฒิ หมู่ที่ ๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๑๘,๐๐๐	๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ ถึง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑๗,๐๐๐
๒๒	โครงการวางท่อพีวีซีระบายน้ำ จากอาคารโรงเรียนวัดบ้านเพชร ถึง บ่อพักหลังโรงเรียนหลังเก่า หมู่ที่ ๗	ได้ท่อพีวีซีระบายน้ำ จากคันคลองน้ำทิ้ง ถึง นานายนะรัง วุฒิ หมู่ที่ ๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๓๘,๐๐๐	๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ ถึง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓๘,๐๐๐
๒๓	โครงการก่อสร้างที่จอดรถคันคลองน้ำทิ้งหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแขม	ได้ที่จอดรถคันคลองน้ำทิ้งหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแขม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๓๗,๘๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๗,๘๐๐
๒๔	โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๑๑ บ้านทองเลื่อน	ได้ลานกีฬา หมู่ที่ ๑๑ บ้านทองเลื่อน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๑๕,๐๐๐	๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑๕,๐๐๐
๒๕	โครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งแค	ได้ห้องน้ำศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งแค คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๘๖,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐

๒๖	โครงการเจาะท่อพีวีซี ระบายน้ำลอดถนนลาดยางหน้าบ้านนางศรีสวาท แยมเทศ หมู่ที่ ๑๐	ลดการท่วมขังน้ำในฤดูฝนจากถนนลาดยางหน้าบ้านนางศรีสวาท แยมเทศ หมู่ที่ ๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐๐	๓๐,๑๐๐	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๑๐๐
๒๗	โครงการเจาะท่อพีวีซี ระบายน้ำลอดถนนลาดยาง หน้าบ้านนางลำยวง สีนิล หมู่ที่ ๑๐	ลดการท่วมขังน้ำในฤดูฝนจากการระบายน้ำลอดถนนลาดยาง หน้าบ้านนางลำยวง สีนิล หมู่ที่ ๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๑๐๐	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๑๐๐
๒๘	โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแวม และสร้างห้องเก็บของ จำนวน ๒ จุด	ได้ต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแวม และสร้างห้องเก็บของ จำนวน ๒ จุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๘๔,๔๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒๙	โครงการติดตั้งกระจกโค้งแบบโพลีคาร์บอเนต หมู่ที่ ๗ จำนวน ๕ จุด	ได้ติดตั้งกระจกโค้งแบบโพลีคาร์บอเนต หมู่ที่ ๗ จำนวน ๕ จุด	๒๕,๖๐๐	๒ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึง ๑ เมษายน ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕,๖๐๐ (กั้นเงิน)
๓๐	โครงการติดตั้งโคมไฟกิ่งเดี่ยวแบบโซล่าเซลล์ จากสวนยูคา ถึง หน้าบ้านนางสมหมาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งแค	ได้ติดตั้งโคมไฟกิ่งเดี่ยวแบบโซล่าเซลล์จากสวนยูคา ถึง หน้าบ้านนางสมหมาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งแค คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๘ กันยายน ๒๕๖๘ ถึง ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙๓,๐๐๐
๓๑	โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ระบบออริต (ใช้ขนานไฟฟ้า) กับระบบประปาศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗	ได้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ระบบออริต (ใช้ขนานไฟฟ้า) กับระบบประปาศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๔ กันยายน ๒๕๖๘ ถึง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘๐,๐๐๐
๓๒	โครงการติดตั้งแผงระบบโซล่าเซลล์ บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	ได้ติดตั้งแผงระบบโซล่าเซลล์ บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๔ กันยายน ๒๕๖๘ ถึง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘๐,๐๐๐

๓๓	โครงการติดตั้งไฟเต็อนและป้ายเต็อน ๒ จุด หมู่ที่ ๗	ได้ไฟเต็อนและป้ายเต็อน ๒ จุด หมู่ที่ ๗ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๒๕,๖๐๐	๒ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕,๖๐๐
๐๓๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านคูเมือง	ได้ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านคูเมือง คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลน	๗๔,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๓๕	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย (หอกระจายข่าว) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแขม	ได้ระบบเสียงตามสาย (หอกระจายข่าว) ที่สภาพใช้งานได้ปกติ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแขม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๒,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๓๖	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘	ได้ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนโครงการ	๕๒,๔๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๓๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกทับ จากอุ้งช้างลี ถึง บ้านนายสถิตย์ โตขุนตรี และแยกบ้านนายบุญธรรม ภู่งษ์ หมู่ที่ ๗	ได้ปรับปรุงถนน คสล.เดิม โดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกทับ จากอุ้งช้างลี ถึงบ้านนายสถิตย์ โตขุนตรี และแยกบ้านนายบุญธรรม ภู่งษ์ หมู่ที่ ๗ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๔๒๒,๐๐๐	๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ ถึง ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๑๕,๖๐๐ (โอนลด)
๓๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกทับ จากนางวิเชียร รักจิต ถึง บ้านนางสาวเพ็ญศรี ปานทอง หมู่ที่ ๙	ได้ปรับปรุงถนน คสล.เดิม โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกทับ จากนางวิเชียร รักจิต ถึง บ้านนางสาวเพ็ญศรี ปานทอง หมู่ที่ ๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๓๔,๐๐๐	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓๔,๐๐๐
๓๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกทับ จากนางสาวยุพา แก้วมา ถึง ถนน คสล. อบจ.หมู่ที่ ๑๓	ได้ปรับปรุงถนน คสล.เดิม โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกทับ จากนางสาวยุพา แก้วมา ถึง ถนน คสล. อบจ.หมู่ที่ ๑๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๒๒,๐๐๐	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๒๒,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้ง หม้อแปลง ๓๐ เควีอี ประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	ได้ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลง ๓๐ เควีอี ประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕๖,๐๙๓.๑๐
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๓ เฟส พร้อม กิ่งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒ บ้านนางสุนันท์ สุดประเสริฐ ถึง บ้านนางประณีต สุดประเสริฐ	ได้ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๓ เฟส พร้อมกิ่งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒ บ้านนางสุนันท์ สุดประเสริฐ ถึง บ้านนางประณีต สุดประเสริฐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๖๐,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๑,๔๘๘.๒๓ โอนเพิ่ม ๒๑,๕๐๐
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๓ เฟส พร้อม กิ่งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒ จากเสาไฟต้นเดิม ถึง บ้านนางยุพิน แซ่จิ่ง	ได้ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๓ เฟส พร้อมกิ่งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒ จากเสาไฟต้นเดิม ถึง บ้านนางยุพิน แซ่จิ่ง	๙๐,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๑,๑๐๒.๗๔
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๓ เฟส พร้อม กิ่งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒ จากเสาไฟหน้าบ้านนาง สมพิศ คุ่มสิน ถึง บ้านนางบุญศรี ปานทอง	ได้ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๓ เฟส พร้อมกิ่งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒ จากเสาไฟหน้าบ้านนาง สมพิศ คุ่มสิน ถึง บ้านนางบุญศรี ปานทอง	๖๘,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๓,๘๓๗.๐๐ โอนเพิ่ม ๒๕,๙๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน โดยมีประชาชนเข้าร่วมประชาคม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชน โดยมีประชาชนเข้าร่วมประชาคม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวนผู้เข้ารับอบรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒	โครงการกีฬาสันทนาการสำหรับเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	เด็กมีพัฒนาการรอบด้านและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	๓๐,๐๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๒,๘๗๐

๓	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการเรียนรู้เพิ่มพูน ความรู้นอกสถานที่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๔๖๐
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	ผู้เรียนได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุการเรียนการสอน ค่า หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบก เรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๕๕๔,๘๘๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๒๒,๒๐๐
๕	โครงการจัดงานวันสำเร็จการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล เพชรเมืองทอง	เด็กที่จบการศึกษาได้รับมอบวุฒิบัตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗,๔๐๐
๖	โครงการอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบล เพชรเมืองทอง	เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ตามหลักโภชนา การคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๗๒๔,๘๙๑	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๔๙,๗๔๗.๓๑
๗	สนับสนุนการจัดหาครุปฐมวัย โรงเรียนวัดทองเลื่อน	การสนับสนุนเงินในการจัดหาครุปฐมวัย คิดเป็นร้อย ละ ๑๐๐	๘๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๔,๐๐๐
๘	สนับสนุนการจัดหาครุสาขาวิชา ที่โรงเรียนพวงทองอุทุมม์เขตแดน	โรงเรียนจัดหาครุสาขาวิชาที่โรงเรียนขาดแคลน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๘๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๔,๐๐๐
๙	สนับสนุนการจัดหาบุคลากรวิชา ภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดบ้านเพชร	โรงเรียนจัดหาบุคลากรวิชา อังกฤษคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๙๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๖,๐๐๐

๑๐	สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน พวงทองอุปถัมภ์	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตามหลัก โภชนาการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๖๑,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๘๘,๙๐๐ โอนลด ๓๒,๐๐๐
๑๑	สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดทองเลื่อน	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตามหลัก โภชนาการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๕๖,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๕๙,๒๐๐ โอนเพิ่ม ๒,๔๐๐
๑๒	สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านเพชร	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตามหลัก โภชนาการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๓๖,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๖๖,๔๐๐ โอนเพิ่ม ๒๙,๖๐๐
๑๓	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน	ประชาชนในตำบลได้อ่านหนังสือ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๑๔	โครงการส่งเสริมความปลอดภัย ในการสวมหมวกนิรภัยของเด็ก ปฐมวัยและผู้ปกครอง	เด็กนักเรียนได้รับการปลูกฝังกฎจราจร และส่งเสริม ความปลอดภัยให้ผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙,๙๖๐
๑๕	โครงการก่อสร้างหลังคาสระว่ายน้ำ	ได้หลังคาสระว่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๙๐,๐๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๑๖	โครงการปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่น	ได้หลังคาสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๓,๐๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๓,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล สัมพันธ์ด้านยาเสพติด	เกิดเครือข่าย ชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติดของเทศบาลตำบล เพชรเมืองทอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๗๕๐
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กีฬาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	เกิดเครือข่าย ชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติดของเทศบาลตำบล เพชรเมืองทอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	เจ้าหน้าที่ที่มีทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันทั่วถึง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการกิจตามอำนาจหน้าที่ของ อปพร. เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	จำนวนผู้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการกิจตามอำนาจหน้าที่ของ อปท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิก อปพร. สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และพนักงานเทศบาล	เจ้าหน้าที่ที่มีทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันทั่วถึง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙,๖๔๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙,๖๕๐
๓	โครงการส่งเสริมศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กในเขตเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	เด็กในเขตเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองได้รับการคุ้มครอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๔	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๕	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง	เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้รับการสนับสนุนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๘,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน แฉ่งงบกกลาง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุได้รับรายได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๘,๘๕๐,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๘๐๙,๙๐๐
๒	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ	ประชาชนได้รับสนับสนุน เงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒,๒๓๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๓๖๓,๒๐๐
๓	โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุน การจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อย โอกาสทางสังคมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๓,๕๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่สำคัญ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	การจัดพิธีการทางศาสนาต่าง ๆ	จำนวนผู้เข้าร่วมพิธีการทางศาสนา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐
๓	โครงการร้อยดวงใจसानไยรักผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตใจที่ดีพร้อมทำกิจกรรมร่วมกับลูกหลาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๔	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๘๕
๕	โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐

๖	โครงการวันรำลึกสตุติวีรชนคนแสวงหา	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการวันรำลึกสตุติวีรชนคนแสวงหา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖๐,๐๐๐
๗	สนับสนุนที่ว่าการอำเภอแสวงหา เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอแสวงหา	สนับสนุนเงินอุดหนุนอำเภอแสวงหา เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ของอำเภอแสวงหา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่สำคัญ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	การจัดพิธีการทางศาสนาค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามนโยบายอำเภอ, จังหวัด, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และรัฐบาล ต่าง ๆ	สนับสนุนในการดำเนินการตาม นโยบายอำเภอ, จังหวัด, กรมส่งเสริมฯ และรัฐบาล	๑๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒	อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอแสวงหา	อำเภอแสวงหาได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนตาม โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเทศบาลตำบลเพชร เมืองทอง	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และรู้จักป้องกัน ตัวเองจากสิ่งเสพติด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖,๖๕๐
๒	โครงการลด ละ เลิก บุหรี่ในโรงเรียนและ ชุมชน	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ โทษ และภัยของ บุหรี่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาและฝึกอาชีพของชุมชน	ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะอาชีพเพื่อนำไปทำ รายได้ให้แก่ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๖,๙๕๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมดำเนิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการธนาคารขยะเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	ครัวเรือนในเขตเทศบาลนมีการจัดตั้งธนาคารขยะ อย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชน ในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๘,๘๐๐
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ได้รับความรู้จากการ อบรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	ชุมชนในเขตเทศบาลได้รับการป้องกันและควบคุม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๘,๕๕๐
๒	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเทศบาลตำบล เพชรเมือง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๓	โครงการทำหมันสุนัขและแมว	ลดประชากรสุนัข และแมว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๔	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	ประชาชนได้รับการป้องกันและระงับการติดต่อคิด เป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนา ศักยภาพด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗๖,๕๐๐ โอนเพิ่ม ๑๓๐,๐๐๐
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้า นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	ชุมชนได้รับการป้องกันและควบคุมจากโรคพิษสุนัข บ้าคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๘๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๔,๒๐๕

๗	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดสภาวะคลอตก่อนกำหนด	โรงพยาบาลแสวงหาได้รับเงินสนับสนุนเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๘	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	หมู่บ้านชุมชนได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐
๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	ประชาชนได้รับรู้การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก โทษของฝุ่น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙,๖๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ด้านการบริหารเทศบาล และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล กรณีครบวาระแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้ง	ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย	๓๕๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๖๕,๘๒๒
๒	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐	ประชาชน ชำราชากร พนักงาน ได้แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	๑๐๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด ๒๐,๐๐๐

๓	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พันปีหลวง	ประชาชน ข้าราชการ พนักงาน ได้แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	๒๐,๐๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๔	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	ประชาชน ข้าราชการ พนักงาน ได้แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	๕๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒,๒๕๐
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักธรรมาภิบาล	เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ตามหลักธรรมาภิบาล และรู้หน้าที่ของตนเอง	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗,๒๕๐
๗	โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาล ตำบลเพชรเมืองทอง	หอประชุมได้รับการปรับปรุงติดตั้งฝ้าเพดาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๙๖,๗๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๙๖,๐๐๐
๘	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ มีข้อมูลครบถ้วน	๑๐๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐