



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ จากถนนลาดยางทางเข้าบ้านนายสมพร ทองสารี	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ จากถนนลาดยางทางเข้าบ้านนายสมพร ทองสารี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๙๘,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ ช่วง	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕ ช่วงที่ ๑ จากถนนลาดยาง แสงงหา - ปากดงถึงแยก รีสอร์ท นานางนงเยาว์ แจ่มจันทร์ ช่วงที่ ๒ จากถนน คสล.เดิม หน้าบ้านนายรำพึง สุวรรณอ่อน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๓๖,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายจอม ชื่นรุ่ง ถึงบายนาจัน ชื่นรุ่ง หมู่ที่ ๘	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายจอม ชื่นรุ่ง ถึงบายนาจัน ชื่นรุ่ง หมู่ที่ ๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๙๗,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.ทางเข้าบ้านนางสมหมาย กลิ่นสุมาลี ถึง บ้านนายเทียม บุญอำไพ หมู่ที่ ๙	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.ทางเข้าบ้านนางสมหมาย กลิ่นสุมาลี ถึง บ้านนายเทียม บุญอำไพ หมู่ที่ ๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๑๒,๗๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐

๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนางสาส์ ชานุข หมู่ที่ ๙	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนางสาส์ ชานุข หมู่ที่ ๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๓๗,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางถึง บ้านนายบุญเลิศ ทองนุ้ย หมู่ที่ ๑๑	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางถึง บ้านนายบุญเลิศ ทองนุ้ย หมู่ที่ ๑๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๓๖,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางถึงบ้านนางยุพา ยิ้มกระจ่าง หมู่ที่ ๑๑	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางถึง บ้านนางยุพา ยิ้มกระจ่าง หมู่ที่ ๑๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๖๒,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายหมด เข้มมั่ง ถึงบ้านนางเรียม บัวทอง หมู่ที่ ๑๒	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายหมด เข้มมั่ง ถึงบ้านนางเรียม บัวทอง หมู่ที่ ๑๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๕๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหินคลุกจากถนน คสล.เดิม ถึง ที่ดินนางสาวนวระ โตขุนศรี หมู่ที่ ๗	ได้ถนนดิน พร้อมลงหินคลุกจากถนน คสล.เดิม ถึง ที่ดินนางสาวนวระ โตขุนศรี หมู่ที่ ๗ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๘๗,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๑๐	โครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชจากสะพาน คสล. เขตติดต่อเทศบาลตำบลแสวงหา ถึง สะพาน คสล.เขตติดต่อตำบลห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๔	ได้แหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้นในการทำการเกษตรจาก สะพาน คสล. เขตติดต่อเทศบาลตำบลแสวงหา ถึง สะพาน คสล.เขตติดต่อตำบลห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๙,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๑๑	โครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช จากสายหน้าโรงน้ำแข็งเฮงฮวด จากบ้าน รตท.ธรรมไทย ชาตะรูป ถึง นานางสุรินทร์ จันทรศิริ หมู่ที่ ๓	ได้แหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้นในการทำการเกษตรจากสายหน้าโรงน้ำแข็งเฮงฮวด จากบ้าน รตท.ธรรมไทย ชาตะรูป ถึง นานางสุรินทร์ จันทรศิริ หมู่ที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๔,๕๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐

๑๒	โครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช จากหน้าบ้านนางสาวลัดดา มีทอง ถึง คลองชลประทาน หมู่ที่ ๓	ได้แหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้นในการทำการเกษตรจาก หน้าบ้านนางสาวลัดดา มีทอง ถึง คลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔,๔๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๑๓	โครงการขุดลอกคูคลองสาธารณะ จาก ถนน คูเมืองแสวงหา ขอยตันโพธิ์ หมู่ที่ ๘	ได้แหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้นในการทำการเกษตรจาก ถนนคูเมืองแสวงหา ขอยตันโพธิ์ หมู่ที่ ๘ คิด เป็นร้อยละ ๑๐๐	๗,๒๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๑๔	โครงการขุดลอกลำรางสายประปาหมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ ช่วง	ได้แหล่งน้ำที่ปราศจากวัชพืชและไหลสะดวก จากสายประปาหมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ ช่วง คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๓๘,๘๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๑๕	โครงการลงหินคลุก จากนายนายเสน่ห์ สุดประเสริฐ ถึง นานายสังัด ช่างบรรง หมู่ที่ ๑๒	ได้หินคลุก จากนายนายเสน่ห์ สุดประเสริฐ ถึง นานายสังัด ช่างบรรง หมู่ที่ ๑๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๕,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๑๖	โครงการลงหินคลุก จากถนน คสล.หน้า บ้านนายสุวิทย์ บำเพ็ญทาน ถึง เขต ติดต่อห้วยไผ่ หมู่ที่ ๖	ได้หินคลุก จากถนน คสล.หน้าบ้านนายสุวิทย์ บำเพ็ญทาน ถึง เขตติดต่อห้วยไผ่ หมู่ที่ ๖ คิด เป็นร้อยละ ๑๐๐	๙๔,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๑๗	โครงการลงหินคลุก จากบ้านนายสมชาย แก้วทอง ถึง บ้านนายเงิน เทียนกันต์ เทศ หมู่ที่ ๘	ได้ หินคลุก จากบ้านนายสมชาย แก้วทอง ถึง บ้านนายเงิน เทียนกันต์เทศ หมู่ที่ ๘ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๑๒๓,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๑๘	โครงการลงหินคลุก สายกลางทุ่ง จากนา นางสาวประไพ เกิดดี ถึง นานายจอม ชื่นรุ่ง หมู่ที่ ๘	ได้หินคลุก สายกลางทุ่ง จากนางสาวประไพ เกิดดี ถึง นานายจอม ชื่นรุ่ง หมู่ที่ ๘ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐

๑๙	โครงการลงหินคลุก จากแยกทางเข้า บ้านนายสมพร ทองสารี ถึง ถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒	ได้หินคลุก จากแยกทางเข้าบ้านนายสมพร ทอง สารี ถึง ถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒๐	โครงการลงหินคลุก จากสายเจ้าแม่ กวนอิม ถึงนางนงบังอร อิมบุญ (นาย เสน่ห์ สุดประเสริฐ) หมู่ที่ ๗	ได้หินคลุก จากสายเจ้าแม่กวนอิม ถึงนางนง บังอร อิมบุญ (นายเสน่ห์ สุดประเสริฐ) หมู่ที่ ๗ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๒,๙๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒๑	โครงการวางท่อพีวีซีระบายน้ำ จากคัน คลองน้ำทิ้ง ถึง นายนะรัง วุฒิ หมู่ที่ ๑๐	ได้ท่อพีวีซีระบายน้ำ จากคันคลองน้ำทิ้ง ถึง นา นายนะรัง วุฒิ หมู่ที่ ๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๑๘,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒๒	โครงการวางท่อพีวีซีระบายน้ำ จาก อาคารโรงเรียนวัดบ้านเพชร ถึง บ่อพัก หลังโรงเรียนหลังเก่า หมู่ที่ ๗	ได้ท่อพีวีซีระบายน้ำ จากคันคลองน้ำทิ้ง ถึง นา นายนะรัง วุฒิ หมู่ที่ ๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๓๘,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒๓	โครงการก่อสร้างที่จอดรถคันคลองน้ำทิ้ง หน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้าน หนองแขม	ได้ที่จอดรถคันคลองน้ำทิ้งหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแขม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๓๗๘,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒๔	โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ทองเลื่อน	ได้ลานกีฬา หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ทองเลื่อน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๑๕,๐๐๐	๑๒ พ.ย. ๖๗ ถึง ๒๗ ธ.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑๕,๐๐๐
๒๕	โครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งแค	ได้ห้องน้ำศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งแค คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของ โครงการ	๘๖,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐

๒๖	โครงการเจาะท่อพีวีซี ระบายน้ำลอดถนนลาดยางหน้าบ้านนางศรีสวาท แยมเทศ หมู่ที่ ๑๐	ลดการท่วมขังน้ำในฤดูฝนจากถนนลาดยางหน้าบ้านนางศรีสวาท แยมเทศ หมู่ที่ ๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐๐	๓๐,๑๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒๗	โครงการเจาะท่อพีวีซี ระบายน้ำลอดถนนลาดยาง หน้าบ้านนางลำยวง สีนิล หมู่ที่ ๑๐	ลดการท่วมขังน้ำในฤดูฝนจากการระบายน้ำลอดถนนลาดยาง หน้าบ้านนางลำยวง สีนิล หมู่ที่ ๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๑๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒๘	โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแขม และสร้างห้องเก็บของ จำนวน ๒ จุด	ได้ต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแขม และสร้างห้องเก็บของ จำนวน ๒ จุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๘๔,๔๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒๙	โครงการติดตั้งกระจกโค้งแบบโพลีคาร์บอเนต หมู่ที่ ๗ จำนวน ๕ จุด	ได้ติดตั้งกระจกโค้งแบบโพลีคาร์บอเนต หมู่ที่ ๗ จำนวน ๕ จุด	๒๕,๖๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๓๐	โครงการติดตั้งโคมไฟกิ่งเดี่ยวแบบโซล่าเซลล์จากสวนยูคา ถึง หน้าบ้านนางสมหมาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งแค	ได้ติดตั้งโคมไฟกิ่งเดี่ยวแบบโซล่าเซลล์จากสวนยูคา ถึง หน้าบ้านนางสมหมาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งแค คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๓๑	โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ระบบออริต (ใช้ขนานไฟฟ้า) กับระบบประปา ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗	ได้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ระบบออริต (ใช้ขนานไฟฟ้า) กับระบบประปา ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๓๒	โครงการติดตั้งแผงระบบโซล่าเซลล์ บริเวณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	ได้ติดตั้งแผงระบบโซล่าเซลล์ บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐

๓๓	โครงการติดตั้งไฟเตือนและป้ายเตือน ๒ จุด หมู่ที่ ๗	ได้ไฟเตือนและป้ายเตือน ๒ จุด หมู่ที่ ๗ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๕,๖๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๓๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านคูเมือง	ได้ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านคูเมือง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลน	๗๔,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๓๕	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย (หอกระจายข่าว) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแขม	ได้ระบบเสียงตามสาย (หอกระจายข่าว) ที่สภาพใช้งานได้ปกติ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแขม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๒,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๓๖	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘	ได้ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนโครงการ	๕๒,๔๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๓๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกทับ จากอยู่ข้างลิ ถึงบ้าน นายสถิตย์ โตขุนตรี และแยกบ้านนาย บุญธรรม ภู่งษ์ หมู่ที่ ๗	ได้ปรับปรุงถนน คสล. เดิมโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกทับ จากอยู่ข้างลิ ถึงบ้านนายสถิตย์ โตขุนตรี และแยกบ้านนายบุญธรรม ภู่งษ์ หมู่ที่ ๗ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๒๒,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๓๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกทับ จากนางนาง วิเชียร รักจิต ถึง บ้านนางสาวเพ็ญศรี ปานทอง หมู่ที่ ๙	ได้ปรับปรุงถนน คสล.เดิม โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกทับ จากนางนางวิเชียร รักจิต ถึง บ้านนางสาวเพ็ญศรี ปานทอง หมู่ที่ ๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๓๔,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๓๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกทับ จากนางนางสาว ยุพา แก้วมา ถึง ถนน คสล. อบจ.หมู่ที่ ๑๓	ได้ปรับปรุงถนน คสล.เดิม โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก ทับ จากนางนางสาวยุพา แก้วมา ถึง ถนน คสล. อบจ.หมู่ที่ ๑๓๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๒๒,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานเคหะและชุมชน)

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการขอย้ายเขตไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลง ๓๐ เควีอี ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	ได้ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลง ๓๐ เควีอี ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๓ เฟส พร้อมกิ่งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒ บ้านนางสนั่น สุดประเสริฐ ถึง บ้านนางประณีต สุดประเสริฐ	ได้ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๓ เฟส พร้อมกิ่งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒ บ้านนางสนั่น สุดประเสริฐ ถึง บ้านนางประณีต สุดประเสริฐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๖๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๓ เฟส พร้อมกิ่งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒ จากเสาไฟต้นเดิม ถึง บ้านนางยุพิน แซ่จิ่ง	ได้ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๓ เฟส พร้อมกิ่งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒ จากเสาไฟต้นเดิม ถึง บ้านนางยุพิน แซ่จิ่ง	๙๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๓ เฟส พร้อมกิ่งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒ จากเสาไฟหน้าบ้านนาง สมพิศ คุ่มสิน ถึง บ้านนางบุญศรี ปานทอง	ได้ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๓ เฟส พร้อมกิ่งโคมไฟส่องสว่างหมู่ที่ ๑๒ จากเสาไฟหน้าบ้านนาง สมพิศ คุ่มสิน ถึง บ้านนางบุญศรี ปานทอง	๖๘,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา ชุมชน โดยมีประชาชนเข้าร่วมประชาคม คิด เป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ คิดเห็นในการพัฒนาชุมชน โดยมีประชาชน เข้าร่วมประชาคม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน (แผนงานการศึกษา)

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวนผู้เข้ารับอบรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒	โครงการกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	เด็กมีพัฒนาการรอบด้านและชุมชนมี ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	๓๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐

๓	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการเรียนรู้เพิ่มพูน ความรู้นอกสถานที่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๔๖๐
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	ผู้เรียนได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุการเรียนการสอน ค่า หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๕๔๔,๘๘๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐
๕	โครงการจัดงานวันสำเร็จการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล เพชรเมืองทอง	เด็กที่จบการศึกษาได้รับมอบวุฒิบัตร คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๖	โครงการอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบล เพชรเมืองทอง	เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ตามหลักโ ษนาการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๗๐๔,๘๙๑	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๗	สนับสนุนการจัดหาครุปฐมวัย โรงเรียนวัดทองเลื่อน	การสนับสนุนเงินในการจัดหาครุปฐมวัย คิด เป็นร้อยละ ๑๐๐	๘๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๓,๖๓๕.๐๑
๘	สนับสนุนการจัดหาครูสาขาวิชา ที่โรงเรียนพวงทองอุปลัมภ์ขาดแคลน	โรงเรียนจัดหาครูสาขาวิชาที่โรงเรียนขาดแคลน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๘๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๙	สนับสนุนการจัดหาบุคลากรวิชา ภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดบ้านเพชร	โรงเรียนจัดหาบุคลากรวิชาภาษา อังกฤษคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๙๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐

๑๐	สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน พวงทองอุปถัมภ์	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตาม หลักโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๖๑,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗๕,๕๐๐
๑๑	สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดทองเลื่อน	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตาม หลักโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๕๖,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗๑,๒๐๐
๑๒	สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านเพชร	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตาม หลักโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๓๖,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๘๘,๐๐๐
๑๓	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน	ประชาชนในตำบลได้อ่านหนังสือ คิดเป็นร้อย ละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๑๔	โครงการส่งเสริมความปลอดภัย ในการสวมหมวกนิรภัยของเด็ก ปฐมวัยและผู้ปกครอง	เด็กนักเรียนได้รับการปลูกฝังกฎจราจร และ ส่งเสริม ความปลอดภัยให้ผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๑๕	โครงการก่อสร้างหลังคาสระว่ายน้ำ	ได้หลังคาสระว่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๙๐,๐๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๑๖	โครงการปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่น	ได้หลังคาสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๓,๐๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล สัมพันธ์ด้านยาเสพติด	เกิดเครือข่าย ชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติดของเทศบาล ตำบล เพชรเมืองทอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๗ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๗๕๐
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กีฬาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	เกิดเครือข่าย ชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติดของเทศบาล ตำบล เพชรเมืองทอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	เจ้าหน้าที่ที่มีทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันทั่วทั้งที่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ของ อปพร. เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	จำนวนผู้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ของ อปท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิกอปพร. สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และพนักงานเทศบาล	เจ้าหน้าที่ที่มีทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันทั่วทั้งที่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน (แผนงานสังคมสงเคราะห์)

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๓	โครงการส่งเสริมศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กในเขตเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	เด็กในเขตเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองได้รับการคุ้มครอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๔	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๕	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง	เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้รับการสนับสนุนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๘,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน (แผนงบกกลาง)

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุได้รับรายได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๙,๘๕๐,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๙๑๘,๖๐๐
๒	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ	ประชาชนได้รับสนับสนุน เงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒,๒๓๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๔๗,๘๐๐
๓	โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุน การจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อย โอกาสทางสังคมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๘,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่สำคัญ (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	การจัดพิธีการทางศาสนาต่าง ๆ	จำนวนผู้เข้าร่วมพิธีการทางศาสนา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐
๓	โครงการร้อยดวงใจसानไยรักผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตใจที่ดีพร้อมทำกิจกรรมร่วมกับลูกหลาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๔	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๕	โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวัด ประชารัฐ สร้างสุข คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๖	โครงการวันรำลึกสตุติวีรชนคนแสวงหา	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการวันรำลึกสตุติวีรชนคนแสวงหา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๗	สนับสนุนที่ว่าการอำเภอแสวงหา เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอแสวงหา	สนับสนุนเงินอุดหนุนอำเภอแสวงหา เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ของอำเภอแสวงหา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่สำคัญ (แผนงานบริหารทั่วไป)

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	การจัดพิธีทางศาสนาค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายอำเภอ, จังหวัด, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และรัฐบาลต่าง ๆ	สนับสนุนในการดำเนินการตามนโยบายอำเภอ, จังหวัด, กรมส่งเสริมฯ และรัฐบาล	๑๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒	อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอแสวงหา	อำเภอแสวงหาได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และรู้จักป้องกันตัวเองจากสิ่งเสพติด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒	โครงการลด ละ เลิก บุหรี่ในโรงเรียนและชุมชน	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ โทษ และภัยของบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอาชีพของชุมชน	ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะอาชีพเพื่อนำไปทำรายได้ให้แก่ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ (แผนงานการเกษตร)

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมดำเนิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม (แผนงานเคหะและชุมชน)

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการธนาคารขยะเทศบาลตำบล เพชรเมืองทอง	ครัวเรือนในเขตเทศบาลที่มีการจัดตั้งธนาคารขยะ อย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชน ในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ได้รับความรู้จากการ อบรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ด้านสาธารณสุข (แผนงานสาธารณสุข)

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	ชุมชนในเขตเทศบาลได้รับการป้องกันและ ควบคุมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเทศบาลตำบล เพชรเมือง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๓	โครงการทำหมันสุนัขและแมว	ลดประชากรสุนัข และแมว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๔	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	ประชาชนได้รับการป้องกันและระงับการ ติดต่อคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน สาธารณสุขเทศบาลตำบลเพชรเมือง ทอง	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนา ศักยภาพด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐

๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนังนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	ชุมชนได้รับการป้องกันและควบคุมจากโรค พิษสุนัขบ้าคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๘๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๗	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อ ลดสภาวะคลอดก่อนกำหนด	โรงพยาบาลแสวงหาได้รับเงินสนับสนุนเงิน อุดหนุน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๘	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนิน โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	หมู่บ้านชุมชนได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน การดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	ประชาชนได้รับรู้ การแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก โทษของฝุ่น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ด้านการบริหารเทศบาล และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กรณีครบ วาระแทนตำแหน่งที่ว่างและ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งให้มีการเลือกตั้งฯ	ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบ ประชาธิปไตย	๓๕๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๒	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	ประชาชน ข้าราชการ พนักงาน ได้แสดง ความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	๑๐๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๓	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พันปีหลวง	ประชาชน ข้าราชการ พนักงาน ได้แสดง ความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	๒๐,๐๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๔	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี	ประชาชน ข้าราชการ พนักงาน ได้แสดง ความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	๕๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลัก ธรรมาภิบาล	เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ตามหลักธรรมาภิบาล และรู้หน้าที่ของตนเอง	๒๐,๐๐๐	๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ถึง ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗,๒๕๐

๗	โครงการปรับปรุงหอประชุม เทศบาล ตำบลเพชรเมืองทอง	หอประชุมได้รับการปรับปรุงติดตั้งฝ้า เพดาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๙๖,๗๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐
๘	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงฐาน ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ มีข้อมูล ครบถ้วน	๑๐๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐