



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากถนน คสล.เดิม ถึง บ้านนาง วรณีย์ เชื้อขจร	๑๐๖,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	๑/๐๔/๖๗	๓๐/๐๖/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ	ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง บ้านเพชร-ดอนกร่าง ถึงบ้านนางสาวประไพ ช่างบรรจง หมู่ที่ ๗	๘๓,๐๐๐	๘๓,๐๐๐	๒๗/๐๕/๖๗	๒๖/๐๗/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางเส้นทางรอบหมู่บ้าน ถึงถนน คสล.เดิมทางเข้าบ้านนางพรทิพย์ ทองเครือ หมู่ที่ ๙	๒๐,๗๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๗/๐๕/๖๗	๒๖/๐๗/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดดำเนินการ จาก ซอยบ้านนางกุหลาบหอมเย็น ตลอดเส้น หมู่ที่ ๑๐	๑๒๓,๘๐๐	๑๒๓,๘๐๐	๑๔/๐๘/๖๗	๑๓/๑๐/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก ถนน คสล.เดิม ถึง สวนนายสุวิน สนธิรอด หมู่ที่ ๙	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๒๐/๐๙/๖๗	๑๙/๑๑/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	(กันเงิน)
๖	โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหินคลุก จากถนน คสล.บ้านนางสมใจ มาลัย ถึงบ้าน นายสำเริง เจริญจัน หมู่ที่ ๘	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๗/๐๕/๖๗	๑๑/๐๗/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหินคลุก จากถนน คสล.เดิมบ้านนายชาญ ขาวพันธ์ ถึง บ้านนายชูชีพ ขาวพันธ์ หมู่ที่ ๙	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๒๗/๐๕/๖๗	๑๑/๐๗/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ ถึง หมู่ที่ ๗ จากนางหวัน ถึง นานาย ประเสริฐ ขาวพันธ์	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๑/๐๕/๖๗	๓๐/๐๗/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเปลี่ยนแปลง โครงการ	ไม่มี
๙	โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ ถึง หมู่ที่ ๗ จากนางปรง ยัมกระจ่าง ถึง นานายวันชัย ขาวพันธ์	๓๖,๔๐๐	๓๖,๔๐๐	๑/๐๕/๖๗	๓๐/๐๗/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเปลี่ยนแปลง โครงการ	(กันเงิน)
๑๐	โครงการลงหินคลุก จากบ้านนางละเอียด บุญลา ถึง บ้านนางน้ำอ้อย จันสำเภา หมู่ที่ ๗	๓๒,๙๐๐	๓๒,๙๐๐	๑/๐๗/๖๗	๓๐/๐๗/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเปลี่ยนแปลง โครงการ	ไม่มี
๑๑	โครงการลงหินคลุก จากบ้านนางละเอียด บุญลา ถึง บ้านนางน้ำอ้อย จันสำเภา หมู่ที่ ๗	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๒๕/๐๔/๖๗	๑๐/๐๕/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๑๒	โครงการลงหินคลุก จากบ้านนายสมชัย สมดี ถึง คุน้ำหัง หมู่ที่ ๗	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕/๐๔/๖๗	๑๐/๐๕/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการลงหินคลุก จาก แยกถนน คสล. สายเจ้าแม่กวนอิม ถึง บ้านนางทองสุข กลิ่นหอม หมู่ที่ ๗	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๒๕/๐๔/๖๗	๑๐/๐๕/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการลงหินคลุก จุดดำเนินการ จากถนน ลาดยาง-ถนน คสล.สายศาลเจ้าแม่ (คลอง น้ำหัง) หมู่ที่ ๑๒	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๒๕/๐๔/๖๗	๒๕/๐๕/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ จากนา นายถวัลย์ ม่วงอำพล ถึง นานางสาววรรณ ทองขาว	๑๙๓,๖๐๐	๑๙๓,๐๐๐	๒๕/๐๔/๖๗	๒๕/๐๕/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	โครงการลงหินคลุก จากนางพเยาว์ กิ่งทอง ถึง นานายบุญมา เชื้อเพ็ง หมู่ที่ ๔	๑๔,๓๐๐	๑๔,๐๐๐	๒๕/๐๔/๖๗	๑๐/๐๕/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อดัก จาก แยกหน้าบ้าน น.ส.พัชรี ภูษาทอง (ต่อจากโครงการเดิม) ถึง ถนนทางหลวง ๓๐๖๔ หมู่ที่ ๗	๗๖,๗๐๐	๗๑,๐๐๐	๑๑/๐๓/๖๗	๑๐/๐๔/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง บริเวณหน้าบ้านนายเยี่ยม ปังฉิม หมู่ที่ ๘	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๑/๐๖/๖๗	๓๐/๐๗/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	(กั้นเงิน)	ไม่มี

๑๙	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระดับต้น บริเวณหน้าบ้านนายสองเมือง พันธุ์รัตน์ หมู่ที่ ๔	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑/๐๘/๖๗	๓๐/๐๘/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเปลี่ยนแปลง โครงการ	ไม่มี
๒๐	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผง โซลาร์เซลล์ หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๓ จุด	๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๑/๐๖/๖๗	๓๐/๐๘/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	(กันเงิน)	ไม่มี
๒๑	ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ (๒ ระบบ)	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๒๙/๐๘/๖๗	๒๖/๑๑/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซลาร์เซลล์ ๒ ระบบ (ใช้ระบบไฟฟ้า,ระบบโซลาร์เซลล์) ของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๑๗๐,๐๐๐	๐	๑/๐๖/๖๗	๓๐/๐๗/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเปลี่ยนแปลง โครงการ	ไม่มี
๒๓	โครงการติดตั้งวาล์ว ปิด-เปิด น้ำประปา หมู่ที่ ๖	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๒๓/๐๘/๖๗	๒๓/๑๐/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกทับ จากบ้านนาย ไพรัช นาคงาม ถึง บ้านนายจรัส น้ำทอง หมู่ที่ ๖	๓๘๖,๐๐๐	๓๘๔,๐๐๐	๐๒/๐๘/๖๗	๐๑/๑๑/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกทับ จากนา น.ส. ยุพา แก้วมา ถึง ถนน คสล.ของ อบจ. หมู่ที่ ๑๓	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๔/๐๘/๖๗	๒๓/๑๑/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๒๖	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗	๔๓,๓๐๐	๔๓,๐๐๐	๒๓/๐๙/๖๗	๒๓/๑๐/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง	๔๐,๐๐๐	๓๔,๕๐๐	๑๑/๐๙/๖๗	๑๖/๐๙/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าขนาด ๒ เฟส จากบ้านนายสนั่น นิมนวล ถึง โรงหล่อนายนิรันดร์ ทะวะดี หมู่ที่ ๑๐	๒๗๖,๒๐๐	๑๖๒,๔๗๖.๖๐	๐๑/๑๐/๖๖	๓๐/๑๒/๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักธรรมาภิบาล	๒๐,๐๐๐	๑๘,๘๐๐	๒๑/๐๒/๖๗	๒๑/๐๒/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๓	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	๑/๐๑/๖๗	๓๐/๐๔/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี
๔	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๐	๑/๑๒/๖๖	๓๐/๐๕/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี
๕	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	๑/๐๔/๖๗	๓๐/๐๖/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี
๖	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	๓๐,๐๐๐	๒๗,๗๐๐	๒๔/๐๘//๖๗	๒๔/๐๘/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย	๔๐,๐๐๐	๓๙,๖๕๐	๘/๑๒/๖๖	๘/๑๒/๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๕๕๖,๘๐๐	๔๔๗,๘๐๔	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการจัดงานวันสำเร็จการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	๓๐,๐๐๐	๑๗,๑๗๐	๒๘/๓/๖๗	๒๘/๓/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๑๐	โครงการอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบล เพชรเมืองทอง	๘๕๗,๐๘๙	๖๖๑,๙๑๑.๒๒	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	สนับสนุนการจัดหาครุปฐมวัย โรงเรียนวัดทองเลื่อน	๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	สนับสนุนการจัดหาครุสาขาวิชา ที่โรงเรียนพวงทองอุปลัมภ์ขาดแคลน	๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	สนับสนุนการจัดหาบุคลากรวิชา ภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดบ้านเพชร	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน พวงทองอุปลัมภ์	๔๕๙,๐๐๐	๓๑๓,๑๑๖	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดทองเลื่อน	๖๑๖,๐๐๐	๕๕๑,๐๔๒	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านเพชร	๕๗๖,๐๐๐	๕๗๑,๒๐๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๑๗	สนับสนุนโครงการเสริมทักษะภาษาจีน โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๖/๐๙/๖๖	๖/๐๙/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน	๒๐,๐๐๐	๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี
๑๙	โครงการอบรมและประกวดแต่งคำประพันธ์นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๖/๐๙/๖๗	๖/๐๙/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง	๒๐,๐๐๐	๐	๑/๐๕/๖๗	๓๐/๐๙/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี
๒๑	โครงการปรับปรุงผ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๒๕/๐๓/๖๗	๒๔/๐๕/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	๔๕,๕๐๐	๔๕,๕๐๐	๑๑/๐๙/๖๗	๑๖/๐๙/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล สัมพันธ์ด้านยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐๐	๑๓/๐๑/๖๗	๑๓/๐๑/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กีฬาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	๕๐,๐๐๐	๑๕,๑๐๐	๑/๑๒/๖๖	๒๙/๑๒/๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๖๕,๖๕๗.๒๐	๔/๐๙/๖๗	๔/๐๙/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	(โอนเพิ่ม)	ไม่มี
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ (ปีใหม่,สงกรานต์)	๔๐,๐๐๐	๒๒,๑๐๐	๒๗/๑๒/๖๖ และ ๑๑/๐๔/๖๗	๒/๐๑/๖๗ และ ๑๗/๐๔/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	๕๐,๐๐๐	๐	๑/๐๕/๖๗	๓๐/๐๗/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการกิจ ตามอำนาจหน้าที่ของ อปพร. เทศบาลตำบล เพชรเมืองทอง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑/๐๕/๖๗	๓๐/๐๗/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเปลี่ยนแปลง โครงการ	
๕	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๔,๙๐๐	๖/๐๙/๖๗	๑๓/๐๙/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	๕๐,๐๐๐	๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ	ไม่มี
๒	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๓๕	๓/๐๙/๖๗	๓/๐๙/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการส่งเสริมศูนย์ชุมชน คุ้มครองเด็กในเขตเทศบาลตำบล เพชรเมืองทอง	๒๐,๐๐๐	๐	๑/๑๒/๖๗	๓๐/๐๙/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ	ไม่มี
๔	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๑๐/๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดอ่างทอง	๘,๐๐๐	๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน แผนงบบกลาง

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	๙,๕๕๓,๒๐๐	๘,๖๓๗,๑๐๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ	๒,๒๓๒,๐๐๐	๒,๐๑๐,๔๐๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	๑๐๘,๐๐๐	๘๔,๕๐๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่สำคัญ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	การจัดพิธีการทางศาสนาต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐	๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ	ไม่มี

๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๒๗/๑๑/๖๖	๒๗/๑๑/๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๓/๐๔/๖๗	๑๓/๐๔/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๑๑,๖๓๕	๑๘/๐๗/๖๗	๑๘/๐๗/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข	๒๐,๐๐๐	๒,๖๐๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๙/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการวันรำลึกสตุติวีรชนคน แสวงหา	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑/๐๕/๖๗	๕/๐๕/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	สนับสนุนที่ว่าการอำเภอแสวงหา เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอ แสวงหา	๔๐,๐๐๐	๐	๑/๐๑/๖๗	๓๐/๐๔/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้อุดหนุน	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่สำคัญ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม นโยบายอำเภอ, จังหวัด, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และรัฐบาล	๑๐๐,๐๐๐	๓,๖๖๘	๑/๐๔/๖๗	๓๐/๐๔/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอแสวงหา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๑๐/๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑/๐๔/๖๗	๓๐/๐๘/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ	ไม่มี
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอบรมของชุมชน	๓๐,๐๐๐	๒๙,๒๕๐	๑๗/๐๙/๖๗	๑๔/๐๙/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	๐	๐๑/๐๔/๖๗	๓๐/๐๖/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ	ไม่มี
๒	จัดซื้อเครื่อง ดี ปั่น บด ไม้ จำนวน ๑ เครื่อง	๕๐,๐๐๐	๓๕,๕๐๐	๔/๐๖/๖๗	๗/๐๖/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการธนาคารขยะเทศบาลตำบล เพชรเมืองทอง	๕,๐๐๐	๐	๑/๐๕/๖๗	๓๐/๐๗/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ	ไม่มี
๒	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชน ในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง	๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๒๒/๐๘/๖๗	๒๘/๐๘/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐	๑๙,๘๘๐	๒๖/๐๖/๖๗	๒๖/๐๖/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑/๐๔/๖๗	๓๐/๐๖/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเปลี่ยนแปลง โครงการ	ไม่มี
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๐๐	๔/๐๖/๖๗	๑๑/๐๖/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	๐	๑/๐๔/๖๗	๓๐/๐๖/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ	ไม่มี
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุขเทศบาลตำบล เพชรเมืองทอง	๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๙๐๐	๓๐/๐๘/๖๗	๓๑/๐๘/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๒๙/๐๓/๖๗	๒๔/๐๖/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อ ลดสภาวะคลอดก่อนกำหนด	๒๐,๐๐๐	๐	๑/๑๐/๖๗	๓๐/๐๙/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเปลี่ยนแปลง โครงการ	ไม่มี
๘	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนิน โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑/๐๙/๖๗	๓๐/๐๙/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	จัดซื้อเครื่องวัดคุณภาพอากาศ	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑/๐๓/๖๗	๖/๐๓/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ด้านการบริหารเทศบาล และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กรณีครบ วาระแทนตำแหน่งที่ว่างและ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งให้มีการเลือกตั้งฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี
๒	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๕๐๙	๑/๐๖/๖๗	๓๐/๐๗/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พันปีหลวง	๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๑๒๙	๗/๐๘/๖๗	๑๔/๐๘/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	(โอนเพิ่ม)	ไม่มี
๔	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี	๕๐,๐๐๐	๑๗,๑๓๕	๒๗/๐๕/๖๗	๑/๐๖/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี

๖	จัดซื้อโต๊ะพับหน้าเมลานีนสีขาว จำนวน ๑๐ ตัว	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๑๑/๐๔/๖๗	๑๘/๐๔/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิล แคบ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐	๐	๑/๐๒/๖๗	๓๐/๐๕/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	(กันเงิน)	ไม่มี
๘	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง	๑๙,๐๐๐	๑๗,๑๖๒	๔/๐๖/๖๗	๗/๐๖/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการทาสีสำนักงาน,หลังคา อาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรเมือง ทอง	๑๑๙,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๒๗/๐๙/๖๗	๒๖/๑๒/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำดื่มภายใน เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๗/๐๙/๖๗	๒๖/๑๒/๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงฐาน ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑/๐๑/๖๗	๓๐/๐๖/๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๑. ปัญหาและอุปสรรค

๑.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

ปัญหา

๑. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ
๒. หมู่บ้าน/ชุมชนในเขตมีปัญหาคือจะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก
๓. ประชาชนมีความต้องการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนโดยส่วนรวมและส่วนตัวมีเป็นจำนวนมาก

อุปสรรค

๑. อำนาจหน้าที่ของเทศบาล มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง

๑.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามผลการดำเนินงาน มีดังนี้

ปัญหา

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง
๒. เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓. ดำเนินโครงการได้ไม่ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

อุปสรรค

๑. เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้ทั้งหมด
๒. เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ และบางรายการงบประมาณมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

๒. ข้อเสนอแนะ

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน

๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนา

๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔) เทศบาลตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่